

殿

# 骨材試験報告書

平成 年 月 日

工事名 \_\_\_\_\_

工事場所 \_\_\_\_\_

製品名 \_\_\_\_\_

福井市志比 2番14号

株式会社 福羽崎組



# 材料試験結果報告書

品 種 丸ガラ(150~50mm)

平成 30 年 4 月

製造業者 株式会社 羽崎組

共同企業体 嶺北アスコン



試験者 田中 浩



## 粗骨材試験成績表

試料名	丸ガラ(150~50mm)	試験日	平成30年3月5日
産地	坂井市丸岡町	試験者	田中 浩
採取日	平成30年3月1日		

試験項目	試験結果	試験項目	試験結果
密度	2.694 g/cm <sup>3</sup>	吸水率	1.73 %
単位体積重量	1.675 kg/ℓ		

備考

密度		吸水量	
乾燥重量	5個の重量 15,280 g	表乾重量	5個の重量 15,433 g
水中重量	9,608 g	絶乾重量	15,170 g
密度	2.694 g/cm <sup>3</sup>	吸水率	1.73 %

$$\frac{15280}{15280 - 9608} = 2.694 \qquad \frac{15433 - 15170}{15170} \times 100 = 1.73$$

単位体積重量	
容器重量	9.540 kg (容器容積:30ℓ)
全重量	59.78 kg
単位体積重量	1.675 kg/ℓ

$$\frac{59.78 - 9.540}{30} = 1.675$$