

殿

骨材試験報告書

令和 年 月 日

工事名 _____

工事場所 _____

製品名 _____

福井市志比口3丁目2番14号 はさきビル2階

久米田砕石株式会社





試験番号： B-24-11-0132-3

受付日： 令和 7 年 2 月 20 日

試験結果報告書

【 試料名 】 割ぐり石(200～150)

【 試験項目 】

- ・ 岩石の見掛比重
- ・ 岩石の吸水率
- ・ 岩石の圧縮強さ

久米田砕石株式会社 殿

試験結果は、本報告書のとおりであることを証明します。

令和 7 年 4 月 1 日

JNLA 登録試験事業者
ベルテクス株式会社 試験分析センター
福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地

TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723

発行責任者 センター長 小林 宏成

試験結果一覧表

依頼者	会社名	久米田碎石株式会社
	所在地	福井県福井市志比口3丁目2番14号
申依頼事項	試料採取日	令和7年2月20日
	試料採取場所	骨材堆積場
	試料採取者	今村 嘉孝
試料搬入日		令和7年2月20日
試験日		令和7年2月21日 ~ 令和7年3月31日


試験体種類		産地
路盤材料	割ぐり石(200~150)	福井県坂井市丸岡町上久米田37字

試験項目			試験結果
岩石の見掛比重試験	JIS A 5006	見掛比重 g/cm ³	2.749
岩石の吸水率試験	JIS A 5006	吸水率 %	0.586
岩石の圧縮強さ試験	JIS A 5006	圧縮強度 N/cm ²	8555.1
技術管理者		榎田 直也	
試験担当者		榎田 直也	

試験規格 JIS A 5006

岩石の見掛比重、吸水率試験および圧縮強さ試験

試験担当者： 榎田 直也

試験日		令和7年3月31日			
試料	種類	割ぐり石(200~150)			
	産地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字			
	採取日	令和7年2月20日			
	採取場所	骨材堆積場			
試験体 No.		1	2	3	
試験体寸法		a	9.89	9.94	10.11
		b	10.16	10.21	9.98
		h	20.13	20.11	20.01
見掛比重	試験体の質量 (g)	5552	5595	5573	
	正味体積 (cm ³)	2022.7	2040.9	2019.0	
	見掛比重 ※1 (g/cm ³)	2.745	2.741	2.760	
	平均 (g/cm ³)	2.749			
吸水率	乾燥時の質量 (g)	5552	5595	5573	
	吸水後の質量 (g)	5585	5629	5604	
	吸水率 ※2 (%)	0.594	0.608	0.556	
	平均 (%)	0.586			
圧縮強さ	断面積 (cm ²)	100.48	101.49	100.90	
	最大荷重 (kN)	851	847	893	
	圧縮強度 ※3 (N/cm ²)	8469.3	8345.6	8850.3	
	平均 (N/cm ²)	8555.1			

$$\text{※1 見掛比重} = \frac{\text{質量 (g)}}{\text{正味体積 (cm}^3\text{)}}$$

$$\text{※2 吸水率} = \frac{\text{吸水後の質量 (g)} - \text{乾燥時の質量 (g)}}{\text{乾燥時の質量 (g)}} \times 100$$

$$\text{※3 圧縮強さ} = \frac{\text{最大荷重 (kN)}}{\text{断面積 (cm}^2\text{)}} \times 1000$$

